

Financiering Dorpshuis Ús Gerak Hichtum	aangevraagd 25-mrt-13	toegekend 1-mei-14	Hoe is de uitbreiding gefinancierd		
Inkomsten					
Gemeente Wûnserdiel en SWF	€ 48.810	€ 48.810			
Provincie max 25% van de totale uitgaven	€ 48.810	€ 46.193	€ 95.003	Overheid	51%
Oranjefonds	€ 40.000	€ 25.000			
VSB	€ 12.500	€ 12.500			
P.W.Janssens Friesche Stichting	€ 1.500	€ 1.750			
Fundatie van den Santheuvel Sobbe	€ 2.500	€ 0			
PrinsBernhard cultuurfonds	€ 5.000	€ 0			
Fonds Bolsward Dronrijp	€ 7.500	€ 5.000		Fondsen	
RABO Cooperatiefonds	€ 5.000	€ 2.000	€ 46.250	Sponsors	25%
ABN AMRO		niet			
Bar, sponsering R.A. Bos timmerwerk Rutger		€ 7.140			
Bedrijven		€ 2.000	€ 9.140	Bedrijven	5%
Acties Dorp, renteloze leningen	€ 2.000	€ 5.500			
Zelfwerkzaamheid uren	€ 18.900	€ 16.214			
Bijdrage Doarpsbelang		€ 2.000			
Betaald uit eigen middelen Dorpshuis		€ 10.662	€ 34.376	Dorp	19%
Totaal in	€ 192.520	€ 184.769			

H 7. Begroting Uitbreiding Dorpshuis	begroot	begroot		werkelijk
Uitgaven	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Kosten aannemer P. van Zuiden, Tjerkwerd	€ 121.900	€ 147.499	€ 101.851	€ 121.203
Installatie vd Weerd, Franeker	€ 14.290	€ 17.291	€ 18.226	€ 21.689
Sanitair, PVpanelen vd Weerd	€ 5.934	€ 7.180		€ 0
Woninginrichting N de Boer, Bolsward		€ 5.786	€ 3.145	€ 3.742
Meubels Habéé	€ 4.500	€ 5.445		€ 0
Bar constructie en inbouwen MEHOTECH	€ 7.700	€ 9.317		€ 9.513
H.J. Bos Loonwerk (oa platen)				€ 4.227
Diversen, vergunningen, notaris, losse inkopen				€ 8.181
Totale uitgaven		€ 192.518		€ 168.555
Zelfwerkzaamheid uren				€ 16.214
Totale uitgaven				€ 184.769